FECHAS Y SELLO EICI

	Nº Expediente: CUALICONTROL Firmado digitalmente por 02539100S ALVARO GALLARDO (C:A28604858) Fecha: 2026.02.09 15:29:48 +01'00' **Fecha de registro:**

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN **PARA POTENCIA MAYOR O IGUAL A 5kW Y MENOR O IGUAL A 70kW** **Instalaciones conforme al Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio**	**MODELO IT 3.1.8**

TIPO DE INSTALACIÓN

CALEFACCIÓN ☒ AGUA CALIENTE SANITARIA ☒ VENTILACIÓN ☐ AIRE ACONDICIONADO ☐

DATOS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN: **C/ ITÁLICA, Nº 1 A**

MUNICIPIO: **LAS ROZAS DE MADRID**..... PROVINCIA: **MADRID**.....CP: **28290**.....

TITULAR/USUARIO:**DIEGO CANO-LASSO PINTOS**

AUTOR/A DEL PROYECTO

APELLIDOS Y NOMBRE: .....

AFILIADO/A AL COLEGIO: ..... Nº COLEGIADO/A: .....

EMPRESA INSTALADORA

DENOMINACIÓN: **SOLIUM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.**

Nº REGISTRO DE EMPRESA INSTALADORA: **13-B-D20-00204518**

INSTALADOR/A HABILITADO/A

APELLIDOS Y NOMBRE: **LOZANO FERNANDEZ, LUIS**

Nº DE CARNET: **8186**..... TIPO DE CARNET: **ITE**

PRUEBAS EFECTUADAS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS	**FECHA**
Prueba de Equipos (IT 2.2.1)	29 DE DICIEMBRE DE 2025
Prueba de estanqueidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2)	22 DE DICIEMBRE DE 2025
Prueba de estanqueidad de circuitos frigoríficos (IT 2.2.3)	-
Prueba de libre dilatación (IT 2.2.4)	29 DE DICIEMBRE DE 2025
Prueba de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5)	
Prueba de estanqueidad de chimeneas (IT 2.2.6)	
Pruebas Finales (IT 2.2.7)	29 DE DICIEMBRE DE 2025
Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4)	29 DE DICIEMBRE DE 2025

VALORES DE PRUEBAS	P_{max} *1	P_{prueba} *2
Circuitos cerrados agua fría y agua caliente a Tmax de servicio<100ºC	3 bar	6 bar
Tuberías para ACS	5 bar	10 bar
Circuito 1º solar		

*1 Presión máxima de trabajo a temperatura de servicio

*2 Presión a la que se realiza la prueba de resistencia mecánica.

RENDIMIENTO	$\eta_{100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{30\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 30\% \text{ Pnominal}}$ (%)
Generador de calor 1				
Generador de calor 2				
Generador de calor 3				
RENDIMIENTO	EER al _____%	EER medido al _____%	COP al **100** %	COP medido al **100** %
Generador de calor y/o frío 1			**3,27**	**3,1**
Generador de calor y/o frío 2				
Generador de calor y/o frío 3				
Generador de ACS1				
Generador de ACS2				
Generador de ACS3				
RENDIMIENTO	$\eta_{100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{30\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 30\% \text{ Pnominal}}$ (%)
Generador de ACS 1				
Generador de ACS 2				
Generador de ACS 3				

De acuerdo con las medidas y pruebas realizadas, con resultados satisfactorios, certifico que la presente instalación está de acorde con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

En **MADRID**, a **30** de **DICIEMBRE** de **2025**

Firma del Instalador habilitado,



Sello de Empresa Instaladora,



Firma del Director Técnico. (1)

Visado del Colegio Oficial o declaración responsable (si procede)

(1) Solo si el autor de la memoria es Técnico Titulado