FECHAS Y SELLO EICI

	Nº Expediente: CUALICONTROL Firmado digitalmente por 02539100S ALVARO GALLARDO (C:A28604858) Fecha: 2025.12.03 13:08:37 +01'00' **Fecha de registro:**

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN **PARA POTENCIA MAYOR O IGUAL A 5kW Y MENOR O IGUAL A 70kW** **Instalaciones conforme al Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio**	**MODELO IT 3.1.8**

TIPO DE INSTALACIÓN

CALEFACCIÓN ☒ AGUA CALIENTE SANITARIA ☒ VENTILACIÓN ☐ AIRE ACONDICIONADO ☐

DATOS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN: **C/ CASTILLO DE AULENCIA, Nº 7 [URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO]**

MUNICIPIO: **VILLANUEVA DE LA CAÑADA.....** PROVINCIA: **MADRID.....**CP: **28692.....**

TITULAR/USUARIO:**JUAN FUICA LARRAÑAGA**

AUTOR/A DEL PROYECTO

APELLIDOS Y NOMBRE: .....

AFILIADO/A AL COLEGIO: ..... Nº COLEGIADO/A: .....

EMPRESA INSTALADORA

DENOMINACIÓN: **SOLIUM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.**

Nº REGISTRO DE EMPRESA INSTALADORA: **13-B-D20-00204518**

INSTALADOR/A HABILITADO/A

APELLIDOS Y NOMBRE: **LOZANO FERNANDEZ, LUIS**

Nº DE CARNET: **8186 .....** TIPO DE CARNET: **ITE**

PRUEBAS EFECTUADAS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS	**FECHA**
Prueba de Equipos (IT 2.2.1)	**26 DE MAYO DE 2025**
Prueba de estanqueidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2)	**19 DE MAYO DE 2025**
Prueba de estanqueidad de circuitos frigoríficos (IT 2.2.3)	-
Prueba de libre dilatación (IT 2.2.4)	**26 DE MAYO DE 2025**
Prueba de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5)	
Prueba de estanqueidad de chimeneas (IT 2.2.6)	
Pruebas Finales (IT 2.2.7)	**26 DE MAYO DE 2025**
Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4)	**26 DE MAYO DE 2025**

VALORES DE PRUEBAS	$p_{máx}$ *1	p_{prueba} *2
Circuitos cerrados agua fría y agua caliente a Tmax de servicio<100ºC	**3 bar**	**6 bar**
Tuberías para ACS	**5 bar**	**10 bar**
Circuito 1º solar		

*1 Presión máxima de trabajo a temperatura de servicio

*2 Presión a la que se realiza la prueba de resistencia mecánica.

RENDIMIENTO	$\eta_{100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{30\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 30\% \text{ Pnominal}}$ (%)
Generador de calor 1				
Generador de calor 2				
Generador de calor 3				
RENDIMIENTO	EER al _____%	EER medido al _____%	COP al __**100**___%	COP medido al _**100**____%
Generador de calor y/o frío 1			**4,75**	**4,6**
Generador de calor y/o frío 2			**4,75**	**4,6**
Generador de calor y/o frío 3				
Generador de ACS1				
Generador de ACS2				
Generador de ACS3				
RENDIMIENTO	$\eta_{100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{30\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 30\% \text{ Pnominal}}$ (%)
Generador de ACS 1				
Generador de ACS 2				
Generador de ACS 3				

De acuerdo con las medidas y pruebas realizadas, con resultados satisfactorios, certifico que la presente instalación está de acorde con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

En **MADRID**, a **20** de **OCTUBRE** de **2025**

Firma del Instalador habilitado,



Sello de Empresa Instaladora,

Firma del Director Técnico. (1)

Visado del Colegio Oficial o declaración responsable
(si procede)

(1) Solo si el autor de la memoria es Técnico Titulado