FECHAS Y SELLO EICI

Eurocontrol opave Fecha: 2025.09.11 11:20:11 +02'00'	**Nº Expediente:** IT-410401.03/25 **Fecha de registro:** 11/09/2025

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN **PARA POTENCIA MAYOR O IGUAL A 5kW Y MENOR O IGUAL A 70kW** **Instalaciones conforme al Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio**	**MODELO IT 3.1.8**

TIPO DE INSTALACIÓN

CALEFACCIÓN ☒ AGUA CALIENTE SANITARIA ☒ VENTILACIÓN ☐ AIRE ACONDICIONADO ☐

DATOS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN: REFORMA

MUNICIPIO: POZUELO DE ALARCÓN PROVINCIA: MADRID CP: 28029

TITULAR/USUARIO: SANCHEZ BALBUENA RICARDO

AUTOR/A DEL PROYECTO

APELLIDOS Y NOMBRE: BENHADDOU RUIZ OMAR

AFILIADO/A AL COLEGIO: ..... Nº COLEGIADO/A: .....

EMPRESA INSTALADORA

DENOMINACIÓN: HVAC INSTALACIONES Y REFORMAS S.L.

Nº REGISTRO DE EMPRESA INSTALADORA: 13-B-D20-00205395

INSTALADOR/A HABILITADO/A

APELLIDOS Y NOMBRE: BENHADDOU RUIZ, OMAR

Nº DE CARNET: 37/I-RITE/0164 TIPO DE CARNET: INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS

PRUEBAS EFECTUADAS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS	**FECHA**
Prueba de Equipos (IT 2.2.1)	3/04/2025
Prueba de estanqueidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2)	3/04/2025
Prueba de estanqueidad de circuitos frigoríficos (IT 2.2.3)	3/04/2025
Prueba de libre dilatación (IT 2.2.4)	
Prueba de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5)	
Prueba de estanqueidad de chimeneas (IT 2.2.6)	
Pruebas Finales (IT 2.2.7)	3/04/2025
Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4)	3/04/2025

VALORES DE PRUEBAS	$p_{máx}$ *1	p_{prueba} *2
Circuitos cerrados agua fría y agua caliente a Tmax de servicio<100ºC	3	6 BAR
Tuberías para ACS	4	6 BAR
Circuito 1º solar		

*1 Presión máxima de trabajo a temperatura de servicio

*2 Presión a la que se realiza la prueba de resistencia mecánica.

RENDIMIENTO	$\eta_{100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{30\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 30\% \text{ Pnominal}}$ (%)
Generador de calor 1	4,85	4,46	5,5	5,7
Generador de calor 2				
Generador de calor 3				
RENDIMIENTO	EER $_{al}$ 100 %	EER $_{medido\ al}$ 50 %	COP $_{al}$ 100 %	COP $_{medido\ al}$ 50 %
Generador de calor y/o frío 1	3,24	3,6	4,46	5,8
Generador de calor y/o frío 2				
Generador de calor y/o frío 3				
Generador de ACS1			2,6	2,9
Generador de ACS2				
Generador de ACS3				
RENDIMIENTO	$\eta_{100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{30\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 30\% \text{ Pnominal}}$ (%)
Generador de ACS 1		2,6	3,1	3,0
Generador de ACS 2				
Generador de ACS 3				

De acuerdo con las medidas y pruebas realizadas, con resultados satisfactorios, certifico que la presente instalación está de acorde con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

.MADRID....., a 21.....de ABRIL.....de 2025.....

Firma del Instalador habilitado, Sello de Empresa Instaladora,

Firmado por 05457627A OMAR BENHADDOU (R: B10847507) el día 20/04/2025 con un certificado emitido por AC Representación

Firma del Director Técnico. (1) Visado del Colegio Oficial o declaración responsable *(si procede)*

(1) Solo si el autor de la memoria es Técnico Titulado