FECHAS Y SELLO EICI

ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL (E.I.C.I.)
FECHA: 19/01/2026
Nº EXP:
ingein
B-13102009
Avenida Fuencarral, 100
28108 ALCOBENDAS (Madrid)

Nº Expediente:

IT-450599.09/26

Fecha de registro:

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

PARA POTENCIA MAYOR O IGUAL A 5kW Y MENOR O IGUAL A 70kW
Instalaciones conforme al Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

MODELO IT 3.1.8

TIPO DE INSTALACIÓN

CALEFACCIÓN ■ AGUA CALIENTE SANITARIA ■ VENTILACIÓN □ AIRE ACONDICIONADO ■

DATOS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN: AVENIDA SANTUARIO DE VALVERDE 75L
MUNICIPIO: MADRID PROVINCIA: MADRID CP: 28049
TITULAR/USUARIO:
JOSE IGNACIO CASADO ORTEGA

AUTOR/A DEL PROYECTO

APELLIDOS Y NOMBRE:
AFILIADO/A AL COLEGIO: Nº COLEGIADO/A:

EMPRESA INSTALADORA

DENOMINACIÓN: SOLPROLUX S.L.
Nº REGISTRO DE EMPRESA INSTALADORA: 03327

INSTALADOR/A HABILITADO/A

APELLIDOS Y NOMBRE: MELVIN DIAZ NOBOA
Nº DE CARNET: 9839 TIPO DE CARNET: RITE

PRUEBAS EFECTUADAS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS	FECHA
Prueba de Equipos (IT 2.2.1)	02/11/2025
Prueba de estanqueidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2)	02/11/2025
Prueba de estanqueidad de circuitos frigoríficos (IT 2.2.3)	
Prueba de libre dilatación (IT 2.2.4)	
Prueba de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5)	
Prueba de estanqueidad de chimeneas (IT 2.2.6)	
Pruebas Finales (IT 2.2.7)	02/11/2025
Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4)	02/11/2025

VALORES DE PRUEBAS	$p_{máx}$ *1	p_{prueba} *2
Circuitos cerrados agua fría y agua caliente a Tmax de servicio<100ºC	10	8
Tuberías para ACS	10	8
Circuito 1º solar		

*1 Presión máxima de trabajo a temperatura de servicio
*2 Presión a la que se realiza la prueba de resistencia mecánica.

RENDIMIENTO	$\eta_{100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{30\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 30\% \text{ Pnominal}}$ (%)
Generador de calor 1				
Generador de calor 2				
Generador de calor 3				
RENDIMIENTO	EER al 100 %	EER medido al 100 %	COP al 100 %	COP medido al 100 %
Generador de calor y/o frío 1	4.5	4.56	3.61	3.72
Generador de calor y/o frío 2				
Generador de calor y/o frío 3				
Generador de ACS1				
Generador de ACS2				
Generador de ACS3				
RENDIMIENTO	$\eta_{100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 100\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{30\% \text{ Pnominal}}$ (%)	$\eta_{\text{medido a } 30\% \text{ Pnominal}}$ (%)
Generador de ACS 1				
Generador de ACS 2				
Generador de ACS 3				

De acuerdo con las medidas y pruebas realizadas, con resultados satisfactorios, certifico que la presente instalación está de acorde con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

BOADILLA DEL MONTE, a 3 de NOVIEMBRE de 2025

Firma del Instalador habilitado,



Sello de Empresa Instaladora,



Firma del Director Técnico. (1)

Visado del Colegio Oficial o declaración responsable
(si procede)

(1) Solo si el autor de la memoria es Técnico Titulado